

經濟部 113 年度部管制計畫評核結果(社會發展、行政機關公共建設類計畫)

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
1	商業服務業深耕市場創價成長計畫(社會發展)	1. 執行進度管控得宜，經費管控有待加強，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
2	商業服務業節能設備補助計畫(社會發展)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
3	傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫(社會發展)	1. 年度中有落後情形，經費管控有待加強，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
4	公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控有待加強，部分年度目標未達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
5	提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
6	臺灣產業形象廣宣計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
7	2025 年大阪世界博覽會(112 至 115 年)(社會發展)	1. 預算達成率 49.08%，未達 9 成，依評核規定不宜列為甲等。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
8	興建桃園會展中心(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
9	臺中水湍國際會展中心西側展館(公共建設)	1. 部分年度目標未達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
10	住宅能效提升計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「業務簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者」，同意認列。

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
		3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
11	海事工程特殊設備模擬系統培訓技術開發計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
12	強化電網運轉彈性公共建設計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
13	區域電網儲能計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
14	高雄海洋科技產業創新專區(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，自評分數、等第不變。
15	高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫—第二期(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，部分年度目標未達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
16	二氧化碳捕捉及封存試驗計畫(公共建設)	1. 年度中有落後情形，經費管控有待加強。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
17	東部地區地熱鑽井計畫(公共建設)	1. 年度目標未達預期目標，所提不可抗力，符合評核規定，酌予認列。 2. 年度中發生工安事故，請加強落實工安規定。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 修正計畫已於114年2月20日奉院核定，請於落實工安規定前提下積極辦理鑽井作業，並於114年8月底前將前瞻計畫特別預算部分如數執行完成。 5. 經整體評核，調整自評分數及等第。
18	電動物流車補助計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
		3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
19	大安大甲溪聯通管工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」、「計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調，有助計畫推動且效果具體顯著者」及「其他因計畫執行所產生之特殊效益者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
20	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
21	地下水保育管理暨地層下陷防治第 3 期計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
22	桃園-新竹備援管線工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
23	石門水庫至新竹聯通管工程(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
24	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
25	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
26	備援調度幹管工程計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
27	伏流水開發工程計畫第二期(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，自評分數、等第不變。
28	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
29	曾文南化聯通管工程計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標均達預期目標。

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
		2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
30	加強水庫集水區保育治理計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
31	離島地區供水改善計畫第二期(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
32	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，自評分數、等第不變。
33	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，部分年度目標未達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
34	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，部分年度目標未達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
35	臺南海水淡化廠工程計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
36	水災智慧防災計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，部分年度目標未達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
37	全國水環境改善計畫(公共建設)	1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
38	翡翠原水管工程計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
39	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(公共建設)	1. 執行進度管控得宜，年度目標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
40	中央管流域整體改善與調適計畫(公共建設)	1. 年度中發生1次工安事故，造成1人死亡，依評核規定不宜列為甲等，並請加強落實工安規定。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
41	蘇澳溪分洪工程計畫(公共建設)	1. 執行進度管控得宜,部分年度目標未達預期目標。 2. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。
42	備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫(公共建設)	1. 年度目標均達預期目標。 2. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。
43	無自來水地區供水改善計畫第四期(公共建設)	1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定,不予認列。 3. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。
44	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(公共建設)	1. 部分年度目標未達預期目標。 2. 經整體評核,自評分數、等第不變。
45	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(公共建設)	1. 年度目標均達預期目標。 2. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。
46	新竹海水淡化廠工程計畫(公共建設)	1. 年度目標未達預期目標。 2. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。
47	開發在地型產業園區(公共建設)	1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。
48	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜,部分年度目標未達預期目標。 2. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。
49	土壤液化圖資創新與防治技術發展(社會發展)	1. 年度中有落後情形,經費管控有待加強,年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定,不予認列。 3. 經整體評核,自評分數、等第不變。
50	地熱潛力區塊發展條件評估及區域調查資訊擴建計畫(公共建設)	1. 年度中有落後情形,執行進度管控有待加強,部分年度目標未達預期目標。 2. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。
51	經濟部辦公廳舍新建計畫(社會發展)	1. 預算達成率 22.69%,係雖院核定修正計畫,惟無法修正年度法定預算所致。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 經整體評核,調整自評分數,等第不變。