

經濟部 114 年度部管制計畫評核結果(社會發展、行政機關公共建設類計畫)

編號	計畫名稱 (類別) (主辦單位)	審查意見
1	【前瞻】電動物流車補助計畫 (公共建設) (產發署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形，因前瞻第 5 期特別預算審議延遲，致影響上半年經費動支，業經主辦單位提報不可抗力且積極趕辦，截至年底執行進度、年分配經費執行率皆符合規劃。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數及等第。</li> </ol>
2	智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫 (公共建設) (產發署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形，截至年底執行進度符合，惟年分配經費執行率 66.67%有待加強，且年分配經費執行率未達 90%者，不宜列甲等。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數及等第。</li> </ol>
3	電動機車產業環境增值補助計畫 (社會發展) (產發署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案修正計畫調整經費及總目標業於 114 年 3 月 28 日奉行政院核定。</li> <li>2. 年度目標及指定指標共計 6 項，其中 4 項未達預期目標，所提不可抗力，符合評核規定，同意視實際達成狀況認列部分分數。</li> <li>3. 特殊績效符合「國際競爭力或相關國際評比排名提升者」、「跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者」及「計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者」，同意認列。</li> </ol>

		4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
4	興建桃園會展中心 (公共建設) (貿易署)	1. 年度中有落後情形(4月)，截至年底執行進度、年分配經費執行率皆符合規劃。 2. 年度目標及指定指標部分未如期達標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
5	臺中水湳國際會展中心西側展館 (公共建設) (貿易署)	1. 年度中有落後情形(2、4-7、10-11月)，截至年底執行進度符合，惟年分配經費執行率70.81%有待加強，且年分配經費執行率未達90%者，不宜列甲等。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數及等第。
6	2025年大阪世界博覽會(112至115年) (社會發展) (貿易署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
7	提升臺灣產業國際形象計畫 (社會發展) (貿易署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均優於預期目標。 3. 特殊績效符合「計畫有效獲國內外媒體主動報導或論述肯定」、「業務創新、改良、簡化、有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度」、「跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合」評核規定，同意認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
8	【前瞻】高雄海洋科技產業創新專區	1. 年度中有落後情形，業經主辦單位積極趕辦，截至年底執行進度、年分配經費執行率皆符合規劃。

	(公共建設) (能源署)	2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
9	【前瞻】高雄海洋科技產業創新 專區公共建設計畫—第二期 (公共建設) (能源署)	1. 年度中有落後情形，業經主辦單位積極趕辦，截至年底執行進度、年分配經費執行率皆符合規劃。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
10	【前瞻】強化電網運轉彈性公共 建設計畫 (公共建設) (能源署)	1. 年度中有落後情形，因前瞻第5期特別預算審議延遲，致影響經費動支，業經主辦單位積極趕辦，截至年底執行進度、年分配經費執行率皆符合規劃。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，自評分數及等第不變。
11	【前瞻】東部地區地熱鑽井計畫 (公共建設) (能源署)	1. 年度中有落後情形，修正計畫於114年2月20日奉行政院核定後調整開發策略等；截至年底執行進度、年分配經費執行率符合。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數、等第不變。
12	【前瞻】二氧化碳捕捉及封存試 驗計畫	1. 年度中有落後情形，因前瞻第5期特別預算審議延遲，致影響經費動支，業經主辦單位積極趕辦，截至年底執行進度、年分配經費執行率皆符合規劃。

	(公共建設) (能源署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數、等第不變。</li> </ol>
13	【前瞻】離岸風電智慧監控系統 及應變平臺建置計畫 (公共建設) (能源署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形，因前瞻第5期特別預算審議延遲，致影響經費動支，業經主辦單位積極趕辦，截至年底執行進度、年分配經費執行率皆符合規劃。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數、等第不變。</li> </ol>
14	住宅家電效率升級計畫 (社會發展) (能源署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形(12月)，截至年底年累計執行進度落後18.26%，年分配經費執行率80.73%，有待加強；年度進度於年度終了落後10%以上，不宜列甲等。</li> <li>2. 年度目標及指定指標未達預期目標。</li> <li>3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>4. 經整體評核，自評分數及等第不變。</li> </ol>
15	家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 (社會發展) (能源署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形(3-12月)，截至年底年分配經費執行率14.90%有待加強，考量新興計畫預算審核延宕3個月屬不可抗力因素，酌於給分，惟年計畫經費未執行之經費達30%以上者，不宜列為甲等。</li> <li>2. 年度目標及指定指標多項未達預期目標，惟考量不可抗力因素，同意認列部分分數。</li> <li>3. 修正計畫業於114年12月30日報行政院審議中，請積極掌握審議期程，並於奉核後依核定版啟動調整作業計畫。</li> <li>4. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>5. 經整體評核，調整自評分數及等第。</li> </ol>

		6. 請於未來年度積極依規劃落實計畫並務實評估計畫進程，倘遭逢經費凍結等因素，致績效尚未呈現者，建請依據「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」第 18 點及「經濟部及所屬各機關（構）個案計畫管制及評核作業注意事項」第 13 點於每年 9 月底前提報免評需求。
16	傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫 (社會發展) (商業署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標均達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
17	商業服務業節能設備補助計畫 (社會發展) (商業署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數及等第。
18	商業服務業深根市場創價成長計畫 (社會發展) (商業署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
19	公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫 (社會發展) (商業署)	1. 年度中有落後情形(3 及 12 月)，截至年底年累計執行進度落後 15.00%，年分配經費執行率 78.40%，有待加強；年度進度於年度終了落後 10%以上，不宜列甲等。 2. 年度目標及指定指標部分未達標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
20	強化商圈品牌行銷推廣計畫	1. 行政作業填報時程有待加強。

	(社會發展) (商業署)	2. 執行進度及經費管控得宜。 3. 部分年度目標未達標。 4. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 5. 經整體評核，調整自評分數及等第。
21	倍力新創躍升投融資平臺計畫 (社會發展) (中企署)	1. 年度中有落後情形(3-12月)，截至年底年累計執行進度落後 4.86%，年分配經費執行率 89.47%，有待加強；年分配經費執行率未達 9 成者，不宜列為甲等。 2. 年度目標部分未達標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
22	城鄉在地共好能量提升計畫 (社會發展) (中企署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標皆達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數、等第不變。
23	提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫 (社會發展) (中企署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標皆達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數及等第。
24	【前瞻】石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標部分未達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
25	【前瞻】加強水庫集水區保育治理計畫	1. 截至年底年累計執行進度些微延遲 0.39%但未達落後標準、年分配經費執行率符合。

	(公共建設) (水利署)	2. 年度目標及指定指標部分未達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
26	【前瞻】縣市管河川及區域排水 整體改善計畫 (公共建設) (水利署)	1. 截至年底年累計執行進度些微延遲 0.16%但未達落後標準、年分配經費執行率符合。 2. 年度目標部分未達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
27	【前瞻】全國水環境改善計畫 (公共建設) (水利署)	1. 截至年底年累計執行進度些微延遲 0.26%但未達落後標準、年分配經費執行率符合。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
28	【前瞻】曾文南化聯通管工程計畫 (公共建設) (水利署)	1. 截至年底執行進度、年分配經費執行率符合。 2. 年度目標部分未如期達標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
29	【前瞻】台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 (公共建設) (水利署)	1. 截至年底執行進度、年分配經費執行率符合。 2. 年度目標均達標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
30	中央管流域整體改善與調適計畫	1. 年度中發生工安事故，導致 1 人死亡，不宜列入甲等。

	(110~115 年) (公共建設) (水利署)	2. 指定指標部分未達標。 3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
31	備援調度幹管工程計畫 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標部分未達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
32	【前瞻】建置水資源智慧管理及 創新節水技術計畫 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標均達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
33	加強平地人工湖及伏流水推動計 畫 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標均達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
34	大安大甲溪聯通管工程計畫 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
35	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工 程計畫 (公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 無提報特殊績效。

	(水利署)	4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
36	【前瞻 4 期】無自來水地區供水改善計畫第四期 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均達標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
37	石門水庫至新竹聯通管工程(第一次修正) (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標均達預期目標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
38	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標部分未達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
39	伏流水開發工程計畫第二期 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
40	蘇澳溪分洪工程計畫 (公共建設) (水利署)	1. 截至年底執行進度、年分配經費執行率符合。 2. 指定指標部分未如期達標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。

41	新竹海水淡化廠工程計畫 (公共建設) (水利署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形。</li> <li>2. 年度目標部分未達標。</li> <li>3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
42	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期) (公共建設) (水利署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行進度及經費管控得宜。</li> <li>2. 年度目標均達預期目標。</li> <li>3. 無提報特殊績效。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
43	備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫 (公共建設) (水利署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行進度及經費管控得宜。</li> <li>2. 年度目標均達預期目標。</li> <li>3. 無提報特殊績效。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
44	三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段) (公共建設) (水利署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程發包與設計項目之執行進度及經費管控得宜。</li> <li>2. 指定指標(工程查核)未達標。</li> <li>3. 無提報特殊績效。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
45	地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫(114~117年) (公共建設) (水利署)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行進度及經費管控得宜。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 無提報特殊績效。</li> <li>4. 經整體評核，自評分數及等第不變。</li> </ol>
46	荖濃溪防災韌性計畫(114~118年)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行進度及經費管控得宜。</li> <li>2. 年度目標均達預期目標。</li> </ol>

	(公共建設) (水利署)	3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 整體評核，調整自評分數，等第不變。
47	離島地區供水改善計畫第三期 (公共建設) (水利署)	1. 年度中有落後情形，執行進度、經費支用管控有待加強。 2. 指定指標部分未達標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，自評分數及等第不變。
48	水災智慧防災計畫第二期 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 多數年度目標如期達標，指定指標均達標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
49	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期 (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標均達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
50	無自來水地區供水改善計畫第五期(114—118年) (公共建設) (水利署)	1. 執行進度及經費管控得宜。 2. 年度目標及指定指標均達預期目標。 3. 無提報特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
51	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫 (公共建設) (園管局)	1. 本案調整作業計畫後，執行進度、年分配經費執行率符合。 2. 年度指標均達預期目標；指定指標部分未達標。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數及等第。

52	<p>【前瞻】開發在地型產業園區計畫 (公共建設) (園管局)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 截至年底執行進度、年分配經費執行率符合。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 無提報特殊績效。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
53	<p>高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫 (公共建設) (園管局)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形(8、11、12月)，截至年底執行進度符合，惟年分配經費執行率 83.82%有待加強；年分配經費執行率未達 9 成者，不宜列甲等。</li> <li>2. 年度目標部分未如期完成。</li> <li>3. 特殊績效合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數及等第。</li> </ol>
54	<p>仁武科技產業園區設置計畫 (公共建設) (園管局)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形(12月)，截至年底執行進度符合，惟年分配經費執行率 90.30%尚待加強。</li> <li>2. 年度目標均達預期目標。</li> <li>3. 無提報特殊績效。</li> <li>4. 經整體評核，自評分數及等第不變。</li> </ol>
55	<p>【前瞻】地熱潛力區塊發展條件評估及區域調查資訊擴建計畫 (公共建設) (地礦中心)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因前瞻第 5 期特別預算審議延遲，致年底年累計執行進度些微延遲 0.03%但未達落後標準，年分配經費執行率符合。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 無提報特殊績效。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
56	<p>地熱潛力區塊資訊擴建及鑽井計畫 (公共建設)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形(4-9 及 12 月)且截至年底年累計執行進度落後 5%，進度管控有待加強。</li> <li>2. 年度目標及指定指標部分未達預期目標。</li> </ol>

	(地礦中心)	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
57	土壤液化圖資創新與防治技術發展 (社會發展) (地礦中心)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形(3及4月)，經主辦單位趕辦，截至年底執行進度、年分配經費執行率符合。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
58	先進半導體研發基地建置中長程個案計畫 (公共建設) (技術司)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形(7-9月)，修正計畫業於114年10月13日奉行政院核定延長期程，截至年底執行進度、年分配經費執行率符合。</li> <li>2. 年度目標均達預期目標。</li> <li>3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
59	經濟部辦公廳舍新建計畫 (社會發展) (秘書處)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度中有落後情形(6-11月)，截至年底執行進度、年分配經費執行率符合。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達預期目標。</li> <li>3. 無提報特殊績效。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>